

Protokół Nr 11/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 10 grudnia 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Lista stanowi załącznik do protokołu.

Wyjaśnień udzielali:

1. Halina Rakusiewicz
2. Łukasz Korzeniewski

Temat posiedzenia:

1. Analiza realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Realizacja inwestycji gminnych.
3. Stan dróg gminnych oraz ocena realizacji remontów i inwestycji drogowych.

Za porządkiem posiedzenia jednogłośnie opowiedziała się Komisja Rewizyjna

Do punktu 1-go –

Pan Łukasz Korzeniewski – oddano do użytku sieć kanalizacyjną Stawki–Zgoda wraz z przyłączami w ramach zadania odtworzono nawierzchnię drogową.

Wykonano łączną długość kanalizacji sanitarnej – 3.184,75 mb

Łączna długość odtworzonych nawierzchni drogowych to 2.718,88 mb.

- odtworzenie dróg tłuczniowych z mieszanki wapienno żwirowej o frakcji 0-31,5 mm – 1.978,88 mb.

- odtworzenie dróg o nawierzchni bitumicznej na długości 740,00 mb.

Zdanie wartości **1.768.113,72 zł**

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej w miejscowości Służewo Gmina Aleksandrów Kujawski

- kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 315 mm – **594,14 mb**

Odtworzono nawierzchnie dróg w zakresie wymienionych inwestycji:

- odtworzenia nawierzchni asfaltowej w pasie wykonywanych robót budowlanych w drogach wojewódzkich w zakresie: sieci kanalizacji deszczowej na długości **594,14 mb.** oraz przykanalików do wpustów deszczowych na długości 126.86 mb. Zadanie wartości **494.867,92 zł brutto** Wykonawca inwestycji to EURO-BUD” Firma Inżynieryjna K.S. Sarnowscy Spółka jawna.

W zakresie Inwestycji kanalizacyjnych - trwa odbiór wykonania przydomowych oczyszczalni. W ramach dofinansowania pozytywnie rozpatrzono 16 wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z zawartymi Umowami Dotacji kwota przyznania dofinansowania do budowy oczyszczalni ścieków wynosi: **33.819,88 zł.** Sieci wodociągowe – gmina dofinansowała spółkę Algawa i w ramach dofinansowania miały być wykonane sieci wodociągowe w Grabiu, Goszczewie, Łazieńcu, Opokach, Wólce, Stawkach i Przybranowie. Z informacji uzyskanych od Algawy trwa kończenie tych inwestycji na tą chwilę i nie posiadamy kosztów wykonania tych inwestycji. Rozliczenie przedstawi spółka na koniec roku 2015

W poszczególnych miejscowościach długość wykonanej sieci sieci:

Grabie – długość 390 mb, Goszczewo – 201 mb, Łazieniec – 510 mb, Opoki – 1350 mb, Wólka – 42 mb, Stawki (ul. Graniczna) – 370 mb, Stawki - 381,5 mb, Przybranowo – 325 mb. Łączna długość wykonanych sieci wodociągowych 3569,50 mb

Radny Michał Guślakow – czy wiemy czemu te poszczególne odcinki wodociągowe miały służyć?

Pan Łukasz Korzeniewski – jeśli chodzi o budowę sieci wodociągowych z przyłączami to dokumentacja techniczna znajduje się w spółce.

Radny Henryk Czarnecki – w Grabiu była budowana sieć, celem przyłączenia jednej posesji.

Radna Barbara Kuraczyk – w Przybranowie było przyłączenie Pana Kulpy do sieci.

Radny Michał Guślakow – 1350 mb sieci w Grabiu umożliwiło podłączenie kilku gospodarstw domowych które nie posiadały wody, a w studniach wody już nie ma, bo wyschła.

Radna Alicja Cichocka – rozumiem, że to wszystko zostało wykonane w ramach dofinansowania spółki. Wykorzystanie będzie przedstawione po zakończeniu robót.

Pan Łukasz Korzeniewski – Algawa wykonała roboty we własnym zakresie. Spółka była dotowana i dostała na to celową dotację. Gmina innych sieci nie robiła. Spółka we własnym zakresie mogła jeszcze robić inne zadania.

Radny Michał Guślakow – budowa sieci kanalizacyjnej Konradowo - Zgoda 3180 m i odtworzenie drogi- proszę o szersze informacje.

Pan Łukasz Korzeniewski - to kontynuacja kanalizacji, która była budowana w Stawkach, to kolejny etap realizacji zadania. Dofinansowanie - muszę sprawdzić, bo to inny wydział. Kanalizacja i odtworzenie drogi zakończone.

Radna Alicja Cichocka – jak wygląda podłączanie mieszkańców do wybudowanych sieci. Czy Algawa kontroluje te sprawy. Czy Pan Kierownik ma informację jak wygląda to w praktyce.

Pan Łukasz Korzeniewski - zajmuje się tym Algawa, nie posiadam informacji czy któryś z mieszkańców włączył się do wybudowanej sieci. Z informacji od Algawy wynika, że mieszkańcy włączają się do sieci kanalizacyjnej.

Radna Katarzyna Biniak – przy kolejnym spotkaniu proponuję zaprosić Prezesa lub Wiceprezesa spółki Algawa, aby poinformowali nas, bo to jest istotne ile osób się włączyło. A Pan Korzeniewski powiedział, że drogi były odtwarzane a ulica Wierzbowa od strony Stawek na Konradowo?

Pan Łukasz Korzeniewski mówimy o inwestycjach tegorocznych. Obecny wykonawca nie korzystał z tej drogi.

Radna Katarzyna Biniak - fakt jest taki, że ta droga nie nadaje się do użytku. Tam nawet nie ma oznakowania że jest zarwany przepust. Zgłaszam po raz czwarty. Dojdzie do nieszczęścia. Przepust musi być oznaczony ze względu na bezpieczeństwo.

Pan Łukasz Korzeniewski - jak wystarczy środków finansowych to zamontujemy tam barierki,

Radna Katarzyna Biniak – to jest nie dopilnowanie dróg, naprawianych przez inwestorów.

Pan Łukasz Korzeniewski – zajmiemy się tym i postaramy się wyrównać drogę jeszcze w tym roku.

Radna Katarzyna Biniak – nie dopuszczam do siebie myśli, że ta droga nie zostanie zrobiona w tym roku. Zgłaszam tą sprawę od września.

Radny Michał Guślakow – poprosimy kogoś z Agawy, aby skomentował całe sprawozdanie.

Pan Zbigniew Ankiersztajn – odnosząc się do wielkości inwestycji kanalizacyjno-deszczowej - to czy za każdym razem gmina finansowała koszt tej inwestycji?

Pan Łukasz Korzeniewski – płaci gmina, a reszta może być dotacją.

Radny Michał Guślakow - kanalizacja deszczowa dotyczy ulicy Toruńskiej w Służewie w kierunku poligonu.

Radna Katarzyna Biniak – dlaczego tak bardzo często przy przedszkolu w Stawkach jest beczka Algaw?. Mam informacje, że jest tam problem z kanalizacją.

Pan Łukasz Korzeniewski – nie wiem, nikt nam tego problemu nie zgłaszał. Ja nie zlecałem nic Agawie. Spółka też nic nam nie zgłaszała.

Radny Michał Guślakow – czy ze strony przedszkola mamy taką informację?

Pani Halina Rakusiewicz - nikt nam nie zgłaszał tego problemu.

Radny Michał Guślakow – czy o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni były brane pod uwagę wszystkie zgłoszone wnioski?

Pan Łukasz Korzeniewski –wpłynęło 16 wniosków. Wnioski zostały dofinansowane do wysokości 2500,00 zł.

Radna Barbara Kuraczyk – nie wszyscy dostali zgodę na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Tam gdzie będzie budowana sieć kanalizacyjna przy głównych trasach mieszkańcy nie dostaną zgody.

Radny Michał Guślakow –czy program nadal będzie kontynuowany ?

Pani Halina Rakusiewicz – w terenie gdzie wybudowanie sieci kanalizacyjnych jest nieopłacalne myśli się o przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Radna Alicja Cichocka – czy jest jeszcze ktoś w gminie kto nie jest podłączony do sieci wodociągowej?

Pan Łukasz Korzeniewski –spółka ma podpisane umowy z mieszkańcami. Spółka dysponuje takimi informacjami. Wiem, że mieszkańcy korzystają również ze studni.

Inwestycje drogowe:

Pan Łukasz Korzeniewski – wykonano następujące inwestycje drogowe:

1. Wołuszewo droga nr 5 - ciąg pieszo jezdny dł.448 mb (polbruk), koszt zadania 294.959,44 zł wykonawca BET-BUD Kobiela, Ciechocinek ul. Kazimierza Wielkiego;
2. Wołuszewo droga nr 6 – ciąg pieszo jezdny dł. 88mb (polbruk), koszt zadania 56.247,52 zł wykonawca DROGBUD, Krajczyn 64A, Dobrzyń n. Wisłą;
3. Droga Służewo-Chrusty – uzupełnienie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej dł. 2120 mb, koszt zadania 454.911,99 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa kwotą 55.250 zł),wykonawca DROGTOM, Włocławek, ul. Krzywa Góra 8/10;
4. Rudunki etap II - ciąg pieszo jezdny dł. 254 mb (polbruk), koszt zadania 170.705,71 zł wykonawca DROGBUD Krajczyn 64A, Dobrzyń n. Wisłą;
- 5.Rudunki etap I – ciąg pieszo jezdny dł. 284 mb (polbruk), koszt zadania 178.938,07 zł wykonawca EURO SYSTEM Toruń, ul. Mickiewicza 100;
- 6 Droga Wilkostowo – Zduny – uzupełnienie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej dł. 2560 mb, koszt zadania 482.996,35 zł, wykonawca INODROG Inowrocław ul. Budowlana 38;
7. Odolion ul. Okrężna- ciąg pieszo jezdny dł. 400 mb (polbruk), koszt zadania 275.102,07 zł wykonawca DAR TRANS WYKOP Inowrocław, Sójkowo 9,
8. Łazieniec ul. E. Stachury – budowa chodnika pow. 230 m² długości 128mb , koszt zadania 22.000,00 zł wykonawca Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o.;
- 9 Droga Ostrowąs – Młynek – uzupełnienie podbudowy oraz podwójne powierzchniowe utwralenie dł. 2194 mb , koszt zadania 264.230,62 zł ,wykonawca MAR DAR Makówiec 53, Chrostkowo;
10. Droga Wołuszewo – Wygoda – wykonanie podbudowy oraz nawierzchnia bitumiczna dł. 400 mb, koszt zadania 188.809,90 zł, wykonawca WPRD Nowa Wieś, ul Jana Pawła II 7;
11. Otłoczyn ul. Krótka – nawierzchnia z płyt JUMBO dł. 100mb koszt. 31.252,48 zł wykonanie własnymi siłami pracownicy robót publicznych;
12. Otłoczyn ul. Piaskowa dł. 290 mb i droga we wsi Podgaj dł. 280 mb – utwardzenie destruktem bitumicznym, koszt 66.054,10 zł wykonanie własnymi środkami;
13. Łazieniec ul. E. Stachury wykonanie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej dł. 311 mb , koszt zadania 210.815,42 zł wykonawca INODRÓG Inowrocław ul. Budowlana 38;

14. Rożno-Parcele ul. Konwaliowa – budowa chodnika dł. 584 mb, koszt zadania 64.568,52 zł wykonanie własnymi siłami pracownicy robót publicznych;

Wykonano inwestycje drogowe na łączną kwotę 2.761.592,19zł oraz długości 10.441 mb w tym chodniki 712 mb drogi z nawierzchni bitumicznej 5391mb., nawierzchnie z kostki betonowej ciągi pieszo jezdne 1474 mb, nawierzchnie z płyt jumbo 100 mb, podwójne zamknięcie 2194 mb., utwardzone destruktem 570mb.

Radna Katarzyna Biniak – ul. Stachury Łazieniec – dlaczego jest zrobiona do połowy?

Pan Łukasz Korzeniewski – trwa opracowanie dokumentacji projektowej na połączenie odcinków .Jest to na etapie projektowania.

Radna Katarzyna Biniak – na ulicę Graniczną był projekt, a gmina inwestowała w drogę gdzie zrobiono ja do połowy- to gdzie tu logika.

Pan Łukasz Korzeniewski – dokumentacja projektowa- jak była wykonana muszę sprawdzić. A na ulicy Granicznej Algawa budowała wodociąg.

Radna Katarzyna Biniak – a kiedy była robiona ulica na Łazieńcu?

Pan Łukasz Korzeniewski – w tym roku tam gdzie była wykonana sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Projekt na Graniczną był w tym roku.

Spółka dostała dokapitalizowanie zgodnie z zapisami budżetu. Spółka miała wykonać zadania z którego ma się rozliczyć do końca roku.

Radna Katarzyna Biniak – czy inwestycja jest realizowana, czy jest w trakcie na ulicy Granicznej na Stawkach? Bo w czerwcu był już gotowy projekt tak mówił Sekretarz na komisji.

Radny Michał Guślakow – ciągi pieszo jezdne i tak np. w Rudunkach jak przebiegała tam inwestycja.

Pan Łukasz Korzeniewski - Sieć wodociągowa Stawki ul. Graniczna – termin zakończenia prac – koniec listopada 2015 r.

Radna Katarzyna Biniak – poproszę o dokumentację związaną z inwestycją na ulicy Granicznej.

Radny Michał Guślakow –proszę przedstawić charakterystykę przebiegu inwestycji w Rudunkach, w czym był problem jak wyglądało rozliczenie.

Pan Łukasz Korzeniewski – projekt uwzględniał przebieg przez działki stanowiące własność gminy, a w trakcie prac budowlanych przez firmę Euro System, po wytyczeniu przez geodetę okazało się, że w drodze znajduje się słup energetyczny. Po sprawdzeniu dokumentacji i z informacji uzyskanych od mieszkańców okazało się, że działka biegnąca równolegle do drogi również należy do gminy. A na czas przygotowania dokumentacji projektu na tej działce figurował właściciel prywatny. Po uzyskaniu tej informacji wystąpiliśmy do ksiąg o

sprostowanie własności i jednocześnie wystąpiliśmy do projektanta o zmianę projektu. Dokumentację otrzymaliśmy we wrześniu, podpisaliśmy aneks z wykonawcą na realizację zadania i w tym terminie wykonawca zadanie zrealizował. Na tej podstawie wypłacono należność wykonawcy.

Radny Michał Guślakow- czy w przypadku innych inwestycji terminy były zachowane?

Pan Łukasz Korzeniewski – tak

Radna Katarzyna Biniak – jaka była dotacja?

Pan Łukasz Korzeniewski – dotacji nie było.

Radna Alicja Cichocka – proszę o informację dot. drogi w Podgaju co zrobiono? ul. Fiołkowa kiedy będzie projekt bo miał być gotowy w czerwcu.

Pan Łukasz Korzeniewski – destrukta, dokumentacje projektowe wykonane w roku bieżącym to:

1. Projekt chodnika Opoczki – Grabie, koszt zadania 6.800,00 zł (na zgłoszenie)
2. Projekt przebudowy ul. Granicznej w miejscowości Stawki, koszt zadania 16.000,00 zł, (na zgłoszenie)
3. Projekt budowy ul. Fiołkowej w miejscowości Rożno-Parcele, koszt zadania 19.926,00 zł - dostarczono do Urzędu wraz z pozwoleniem na budowę.
4. Projekt chodników w miejscowości Odolion ul. Młodzieżowa, Krótka, Kwiatowa i Zaulek w trakcie opracowania kwota zadania 22.919,82zł; - nie rozliczona inwestycja z funduszu sołectkiego.
5. Projekt odcinka drogi ul. E. Stachury w Łazieńcu (do torów) – w trakcie opracowania 22.919,82zł;
6. Projekt ul. Relaksowej w miejscowości Odolion – zwłoka z winy projektanta 5.535,00zł.
7. Projekt chodnika w miejscowości Słońsk Dolny – w trakcie opracowania wykonawca firma AMD PROJEKT Siekierki Wielkie, ul Agrestowa 21, zwłoka z powodu oczekiwania na decyzję Kujawsko Pomorskiego Zarządu Melioracji, w dniu 08.12.2015 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę 8.425,50zł.

Na łączną kwotę dokumentacji 102.526,14zł

Radny Michał Guślakow – czy jest szansa zakończenia projektów finansowanych z funduszu sołectkiego do końca roku?

Pan Łukasz Korzeniewski – ma być zrealizowany projekt do końca roku. Projekt robi firma Kulczyk.

Radna Katarzyna Biniak - dlaczego to tak długo trwa i pieniądze przepadną.

Pan Łukasz Korzeniewski -projektant ma się umówić z Panem Wójtem, bo zadanie to jest zagrożone z powodu konieczności wydania decyzji celu publicznego, gdyż część miejscowości Odolion nie posiada m.p.z.p.

Radna Katarzyna Biniak – czy przez rok nie można było tego załatwić?

Pan Łukasz Korzeniewski – wystąpiliśmy w tej sprawie pisemnie do wykonawcy. Umowa minęła 30 listopada.

Radna Katarzyna Biniak – kiedy był ogłoszony przetarg?

Pan Łukasz Korzeniewski – sprawdzę kiedy był ogłoszony przetarg i poinformuję Panią Radną.

Radna Katarzyna Biniak – mieszkańcy powierzają wam pieniądze bo inwestują w swoją miejscowość a wy nie potraficie zrealizować zadań.

Radny Michał Guślakow- Wójt mówił, aby wystrzegać się tego typu zadań m.in. projektów o niewiadomej realizacji. Doświadczenie mówi, że sprawy projektowe ciągną się długo. Inna rzecz jak sołectwo sobie wymyśliło zakup czegoś pod coś lub pobudowanie i nieraz są one też niemożliwe do wykonania. Są zadania ciężkie do wykonania w danym roku. Można wykonywać zadania etapowo.

Radna Katarzyna Biniak – nikt nie uświadamia tych mieszkańców. Można było zmienić przeznaczenie tych środków do końca października, czy też września były możliwe takie zmiany.

Pani Halina Rakusiewicz – wykonawca nie poinformował nas o zagrożeniu. Umowa była zawarta do końca listopada.

Pan Zbigniew Ankiersztajn– czy nie można podpisać umowy, np. realizacja pół roku i koniec. Projektant może ponieść koszty. Umowa do końca listopada i co teraz może zrobić sołectwo ze swoim funduszem do końca grudnia – nic. Może takie zadania robić do sierpnia, aby potem można było te środki przeznaczyć na coś innego. Projektantowi to jest obojętne. A jakie są skutki, że wykona zadanie w styczniu? Ktoś musi nad tym czuwać.

Pan Łukasz Korzeniewski- projekt odcinka ul. Stachury w Łazieńcu – w trakcie opracowania – kolejny etap przez wawóz. Koncepcja była przedstawiona Wójtowi. Projekt ul. Relaksowej Odolion zrealizowano. Projekt chodnika Słońsk Dolny złożono dokumenty na pozwolenie na budowę.

Radna Alicja Cichocka – fundusz sołecki – urzędnik który ma przypisany fundusz sołecki powinien informować sołtysów we wrześniu aby przejrzyli wykonanie swoich zadań. Taki jest mój wniosek. Wystarczy zobowiązać pracownika który się tym zajmuje.(nie głosowano)

Radny Michał Guślakow –proszę o informacje w zakresie inwestycji drogowych nie realizowanych przez gminę ale tam gdzie były dawane na nie dotacje.

Pan Łukasz Korzeniewski – droga Otłoczyn – Ciechocinek remont drogi oraz wykonanie chodnika długości 1107mb w miejscowości Wołuszewo wysokość dofinansowania - 200.000,00 zł; - zadanie zrealizowane.

Droga Zduny – Opoki remont nawierzchni drogi długości 700 mb wysokość dofinansowania – wysokość dotacji 25.000,00 zł;- zadanie zrealizowane.

Przebudowa ul. Hallera w Aleksandrowie Kujawskim wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz zjazdów na posesje mieszkańców miejscowości Łazieniec – wysokość dotacji 25.000,00 zł. – zadanie zrealizowane.

Łączna suma dotacji 250.000,00 zł

Radny Henryk Czarnecki – jak wygląda rozliczenie dotacji?

Pan Łukasz Korzeniewski – rozliczeniem dotacji zajmuje się Pan Skarbnik – po otrzymaniu protokołów odbioru Skarbnik przelewał dotacje.

Pan Łukasz Korzeniewski – umowa podpisana 22.04. do 30.11.2015 r. są też zapisy dotyczące nie wywiązania się z zadania w terminie przez wykonawcę.

Guślakow- można inwestycje sołeckie

Pan Zbigniew Ankiersztajn – utrzymanie dróg to poważne zadanie - jak mieści się w tym kwestia naprawienia przepustu w drodze gminnej 2 m od drogi głównej przy dawnej siedzibie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Podgaju - jest zarwany przepust. Ile ten przepust może kosztować jaki trzeba wysiłek aby to naprawić. Woda płynie i niszczy drogę. Czy to jest problem techniczny nie do pokonania?

Radny Henryk Czarnecki – zgłaszałem to, prawdopodobnie przepust został uszkodzony przy utwardzaniu tej drogi. Zgłaszałem naprawę przepustu w zeszłym roku.

Radna Katarzyna Biniak – sprawa przepustu na Zgodzie jadąc na Kuczek tam dojdzie do tragedii jest zarwany, zarośnięty, kompletnie go nie widać. Trzeba tam postawić plastikowe odblaski. Trzeba to naprawić, ale rozpocząć należy od oznaczenia. Wystający mur i przepaść w rów.

Pani Radna Biniak pokazała na zdjęciu zarwany przepust.

Pan Łukasz Korzeniewski – jest to droga wyjeżdżona, nie ma tam jej przebiegu. Postaram się zamontować balustrady w tym roku.

Radna Barbara Kuraczyk jest to droga wyjeżdżona, na mapie ma inny przebieg.

Pan Łukasz Korzeniewski – ta droga ma inny przebieg. Aby cokolwiek zrobić postawić znaki przy drogach gminnych musimy mieć zrobioną organizację ruchu. Wymaga to zabezpieczenia środków w budżecie.

Pan Zbigniew Ankiersztajn – od tego są urzędnicy załatwcie ta sprawę. Czy jest szansa że przepust na Podgaju będzie naprawiony?

Pan Łukasz Korzeniewski – dzisiaj pojedę na Podgaj i sprawdzę ten przepust.

Radna Katarzyna Biniak – ja nie mówię o naprawie, chodzi mi o odblaski. Jest tam las, zarośnięte i jest niebezpiecznie.

Radny Michał Guślakow – proszę szersze informacje odnośnie drogi Ostrowąs - Młynek.

Pan Łukasz Korzeniewski - remont drogi Ostrowąs-Młynek – 13.02.2015 r. wniosek na dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę 12.03.2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, zmiana organizacji ruchu. Uzupełnienie podbudowy i spryskanie masą asfaltową i posypanie grysem. Termin 31.05.2015 r. bo zadanie nie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę, koszt dokumentacji 9000 zł Dnia 06.05.2015 projektant dostarczył dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem w starostwie. Wykonanie nawierzchni- 15.06. podpisano umowę z wykonawcą, termin wykonania 30.07.2015 r. kwota zadania 259.768,62 zł. W trakcie realizacji tego zadania został zakupiony przez gminę materiał na wykonanie przepustu przy drodze asfaltowej na Młynek, bo całość przepustu nie była uwzględniona w dokumentacji przetargowej. Koszt zakupu rur około 280 zł wykonawca drogi zamontował rury. W dokumentacji widniało przejście kabla w tej drodze, ale przy realizacji zadania zrobiono we wskazanym miejscu przez projekt odkrywkę i w tych miejscach kabel nie znajdował się i dlatego też wykonawca nie wykonywał pewnego zakresu prac. Sporządzono protokół przez kierownika nadzoru, że nie ma tam kabla i koszt pomniejszono o te roboty.

Radny Michał Guślakow- w tym zadaniu wszystko zadziałało szybko. Pasy drogowe będziemy oznaczać.

Radna Katarzyna Biniak – jeżeli wie Pan, że są oszczędności z różnych inwestycji - 370.000 zł czy ta kwota która pozostaje – może ją Pan Kierownik wykorzystać na inne inwestycje. Czy jest ona zabierana.

Pan Łukasz Korzeniewski - jak inwestycja jest zakończona to pieniądze wpływają do budżetu gminy i decyduje o ich dalszym przeznaczeniu Wójt, Skarbnik.

Radna Katarzyna Biniak - jak jest kierownik działu inwestycji to on tymi pieniędzmi decyduje.

Pan Łukasz Korzeniewski – środki te są przesuwane na zadania, takie jakie są niezbędne.

Pan Zbigniew Ankiersztajn – czy wymagana jest jakaś zgoda aby naprawić taki przepust ?

Pan Łukasz Korzeniewski – zależy, jaki jest to remont i czego dotyczy.

Radny Michał Guślakow – zależy czy jest to przepust do samej drogi, czy jest to przepust melioracyjny. Podsumowanie realizacji całości inwestycji wyniknie ze sprawozdania.

Radny Henryk Czarnecki – w przypadku opóźnień w realizacji projektów czy są prowadzone rozmowy z projektantem.

Pan Łukasz Korzeniewski – projektant otrzymał pisma monitujące i projektant czeka na spotkanie z Wójtem Gminy. Jak nie ma dokumentacji która wynika z umowy to zadanie jest nie wykonane.

Radna Katarzyna Biniak- jakie zadania są na rok przyszły.

Pan Łukasz Korzeniewski – zadania na rok przyszły są określone w projekcie budżetu. Obecnie pracujemy na bieżącym budżecie.

Radna Katarzyna Biniak – jakie projekty będą składane na rok przyszły?

Pan Łukasz Korzeniewski – wpisane są w projekt budżetu. Na dzień dzisiejszy posiadamy 24 dokumentacje projektowe które nie są zrealizowane i czekają na dokumentację.

Radna Katarzyna Biniak – czy ulica Okrężna na Stawkach ma projekt?

Pan Łukasz Korzeniewski – nie ma.

Radna Alicja Cichocka – kiedy ulica Hiacyntowa, co dalej?

Pan Łukasz Korzeniewski – Państwo Szczepaniak odwołali się od decyzji do NSA.

Radna Alicja Cichocka – z ulicy Konwaliowej korzysta cała gmina i powiat. Ulica ta się rozjedzie. Z ulicy korzystają samochody ciężarowe jadące na wysypisko śmieci.

Radny Michał Guślakow – w dniu dzisiejszym mieliśmy zapoznać się również z rozliczeniem inwestycji kanalizacyjnych i perypetiach, które dzieją się na linii z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska ale niestety Pan Skarbnik musiał jechać na spotkanie do Urzędu Marszałkowskiego.

Radna Alicja Cichocka – prosimy na komisję przedstawiciela o człowieka z Algawy i Skarbnika Gminy. Osoba odpowiedzialna w gminie za fundusz sołecki w odpowiednim czasie powinna przypominać sołtysom o weryfikacji zadań.

W przypadkach zagrożenia realizacji funduszu sołeckiego Komisja Rewizyjna prosi Wójta Gminy o przypomnienie danemu sołectwu o możliwości zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego- za jednogłośnie.

Radna Katarzyna Biniak – złożyłam wniosek do budżetu na zadania inwestycyjne w sołectwie na rok 2016. Proszę sprawdzić bo z tego mojego wniosku nie ma ujętego żadnego punktu w projekcie budżetu. Wniosek był złożony w terminie - 15.09.2015 podpisany przeze mnie i Radę Sołecką. W roku ubiegłym prosiłam o plan pracy pracowników interwencyjnych, czy w roku przyszłym też będzie taki plan i kiedy?

Pan Łukasz Korzeniewski – jeśli dostaniemy pracowników w ramach robót publicznych taki plan będzie.

Pani Halina Rakusiewicz – zwykle w miesiącu kwiecień/maj podpisujemy umowę z PUP na roboty publiczne. PUP dzieli pieniądze na poszczególne urzędy.


Radny Michał Guślakow poinformował, że wstępnie kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się za tydzień.

Protokołowała

Beata Kostrzewska

Przewodniczący Komisji

Michał Guślakow



**Lista obecności na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej
w dniu 10 grudnia 2015 r.**

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Michał Guślakow	Przewodniczący	<i>Michał Guślakow</i>
2.	Henryk Czarnecki	Z-ca Przewodniczącego	<i>Henryk Czarnecki</i>
3.	Alicja Cichocka	Członek	<i>Alicja Cichocka</i>
4.	Barbara Kuraczyk	Członek	<i>Barbara Kuraczyk</i>
5.	<i>Katarzyna Bimich</i>	<i>Zastępca</i>	<i>Bimich</i>
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			